

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO PRELIMINAR

Ciente	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	BDI:	23,16%
Título	: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.		
Tipo	: I, II, AD, i		
Base do Orçamento	: SINAPI - 03-2024 / Setop 01-2024 ( sem/desoneração )	Área :	608,16 m2

ITEM	SERVIÇO	VALORES		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 162.355,23	8,44%	R\$ 162.355,23	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.0	Fundações	R\$ 170.298,16	8,85%	R\$ 42.574,54	25%	R\$ 42.574,54	25%	R\$ 51.089,45	30%	R\$ 34.059,63	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.0	Superestrutura	R\$ 271.489,41	14,11%	R\$ 0,00		R\$ 27.148,94	10%	R\$ 81.446,82	30%	R\$ 81.446,82	30%	R\$ 81.446,82	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.0	Coberturas	R\$ 164.942,83	8,58%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 49.482,85	30%	R\$ 49.482,85	30%	R\$ 49.482,85	30%	R\$ 16.494,28	10%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5.0	Alvenaria e Divisórias	R\$ 103.333,43	5,37%	R\$ 0,00		R\$ 10.333,34	10%	R\$ 31.000,03	30%	R\$ 31.000,03	30%	R\$ 31.000,03	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6.0	Impermeabilizações	R\$ 66.096,25	3,44%	R\$ 0,00		R\$ 19.828,87	30%	R\$ 19.828,87	30%	R\$ 19.828,87	30%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.609,62	10%
7.0	Revestimento	R\$ 172.629,55	8,97%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 34.525,91	20%	R\$ 34.525,91	20%	R\$ 34.525,91	20%	R\$ 34.525,91	20%	R\$ 34.525,91	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
8.0	Pisos	R\$ 164.563,71	8,56%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 32.912,74	20%	R\$ 32.912,74	20%	R\$ 32.912,74	20%	R\$ 32.912,74	20%	R\$ 32.912,74	20%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
9.0	Esquadrias	R\$ 186.722,24	9,71%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 46.680,56	25%	R\$ 46.680,56	25%	R\$ 46.680,56	25%	R\$ 46.680,56	25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
10.0	Instalações Hidráulicas	R\$ 85.715,63	4,46%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 21.428,91	25%	R\$ 21.428,91	25%	R\$ 21.428,91	25%	R\$ 21.428,91	25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
11.0	Louças e Metais	R\$ 55.043,11	2,86%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 27.521,55	50%	R\$ 27.521,55	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
12.0	Instalações Elétricas	R\$ 36.579,92	1,90%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.631,97	40%	R\$ 14.631,97	40%	R\$ 3.657,99	10%	R\$ 3.657,99	10%
13.0	Pintura	R\$ 100.218,25	5,21%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 25.054,56	25%	R\$ 25.054,56	25%	R\$ 15.032,74	15%	R\$ 15.032,74	15%	R\$ 15.032,74	15%	R\$ 0,00		R\$ 5.010,91	5%
14.0	Muro de Divisa / Base Gradil Metálico	R\$ 159.475,82	8,29%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 39.868,95	25%	R\$ 39.868,95	25%	R\$ 39.868,95	25%	R\$ 39.868,95	25%
15.0	Serviços Complementares	R\$ 24.065,03	1,25%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.016,26	25%	R\$ 6.016,26	25%	R\$ 4.813,01	20%	R\$ 4.813,01	20%	R\$ 2.406,50	10%
SUB-TOTAIS		R\$ 1.923.528,56	100,00%	R\$ 204.929,77	10,65%	R\$ 99.885,70	5,19%	R\$ 217.891,08	11,33%	R\$ 326.938,04	17,00%	R\$ 322.532,38	16,77%	R\$ 206.079,96	10,71%	R\$ 288.102,44	14,98%	R\$ 151.275,25	7,86%	R\$ 48.339,95	2,51%	R\$ 57.553,99	2,99%
MEDIÇÕES MENSAIS				R\$ 204.929,77	10,65%	R\$ 99.885,70	5,19%	R\$ 217.891,08	11,33%	R\$ 326.938,04	17,00%	R\$ 322.532,38	16,77%	R\$ 206.079,96	10,71%	R\$ 288.102,44	14,98%	R\$ 151.275,25	7,86%	R\$ 48.339,95	2,51%	R\$ 57.553,99	2,99%
PREVISTO / ACUMULADO				R\$ 204.929,77	10,65%	R\$ 304.815,47	15,85%	R\$ 522.706,55	27,17%	R\$ 849.644,59	44,17%	R\$ 1.172.176,98	60,94%	R\$ 1.378.256,94	71,65%	R\$ 1.666.359,38	86,63%	R\$ 1.817.634,62	94,49%	R\$ 1.865.974,58	97,01%	R\$ 1.923.528,56	100,00%